PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

WIKA-CAKRA KSO
Jln. D.I Panjaitan Kav.9-10
Jakarta Timur 13340
Telp:021.8192808,8508640
Fax:021.85904146
dbg@wika.co.id

PT. CAKRA MANGGILINGAN JAYA

Nomer : TP.02.09/RSN-WA/0377/IV/17 Jakarta, 26 April 2017
Lampiran : 3 Lembar
(Surat no TP.02.09/RSN-WA/0376/IV/17, Schedule pendatangan
Dan Dokumentasi Idle Alat)

Kepada Yth.
Bagian Delivery
PT. Saeti Concretindo Wahana
Up. Bpk. Yudhi
Bpk. Syaiful
Bpk. Budi Yulianto

Perihal : **Keterlambatan Pengiriman Square Pile dan Sheet Pile**

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat nomor : TP.02.09/RSN-WA/0376/IV/17 Perihal Schedule Pengiriman Square Pile dan Sheet Pile dan berdasarkan Surat Pembelian Jual-Beli No. TP.02.01/F.RSA/SPJB.0069/WIKA-CAKRA KSO/III/2017 tentang Pengadaan Sheet Pile dan Square Pile. Menurut Schedule seharusnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 telah terkirim 5 rit truk yang muatannya terdiri dari 4 rit *square pile* dan 1 rit *sheetpile*, namun sampai dengan hari Rabu tanggal 26 April 2017 tidak ada satupun truk yang tampak di lokasi proyek.

Maka dari itu kami informasikan kepada pihak supplier bahwa **segala biaya yang timbul akibat keterlambatan datangnya material square pile dan sheetpile, akan kami bebankan kepada supplier.** Adapun biaya yang timbul akibat keterlambatan salah satunya berupa *idle*-nya 2 unit alat pancang kami.

Disamping itu juga kami mengundang pihak supplier untuk dapat hadir ke Proyek Wisma Atlet pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 untuk berkordinasi perihal schedule pendatangan material.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
WIKA-CAKRA KSO

WIKA CAKRA KSO

Daryanto
Manager Proyek

Area GWT

Area GWT

Area STP 05

Area STP 06

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

WIKA-CAKRA KSO
Jln. D.I Panjaitan Kav.9-10
Jakarta Timur 13340
Telp:021.8192808,8508640
Fax:021.85904146
dbg@wika.co.id

PT. CAKRA MANGGILINGAN JAYA

Nomer : TP.02.09/RSN-WA/0376/IV/17 Jakarta, 23 April 2017
Lampiran : 2 Lembar (Rekap Pendatangan dan Schedule Pendatangan)

Kepada Yth.
Bagian Delivery
PT. Saeti Concretindo Wahana
Up. Bpk Yudhi
Bpk. Syaiful
Bpk Budi Yulianto

Perihal : ***Schedule* Pengiriman Square Pile dan Sheet Pile**

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Pembelian Jual-Beli No. TP.02.01/F.RSA/SPJB.0069/WIKA-CAKRA KSO/III/2017 tentang Pengadaan Sheet Pile dan Square Pile serta sehubungan berlangsungnya Pekerjaan Pemancangan Sheetpile dan Square Pile untuk area STP & GWT di proyek Wisma Atlet, berikut ini kami lampirkan *Schedule* pengiriman Periode 25 April 2017 s/d Selesai.

Jika dalam pelaksanaannya terdapat kendala pada angkutan pengiriman dari pihak supplier, harap kami di informasikan sebelumnya via e-mail ke: purch.wismaatlet@gmail.com . Dengan ini kami harap pihak supplier dapat mengirimkan sesuai dengan *Schedule* terlampir sehingga dapat meminimalisir *miskomunikasi* dan idle alat pancang kami.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
WIKA-CAKRA KSO

a.n.

Darvanto
Manager Proyek